

附件

## 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（7月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		7月份进展情况		备注
			年度投资	7月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
	合计61项	1398828	412596		188078		
一	结转项目29项	1143185	339855		187142		
1	迎春公园人防疏散基地工程	14549	8000	河道开挖，绿化堆土施工，屋面施工，室内布展施工。	1885	宣教馆、指挥中心内外墙抹灰基本完成，幕墙、金属屋面正在施工，给水、排水、消防水管施工中，河道正在开挖，1、2、3号桥主体已完成，室内装修正常施工，达序时进度。	达进度
2	市区北部环保保障通道工程	9553	4250	苏红路：第一段沥青摊铺；通扬路：非机动车道施工。	3479	苏红路：完成北庄管道施工，1号桥以北沥青面层摊铺，完成工程量90%，进入工程扫尾阶段。通扬路：完成苏陈桥过渡段和顺接段砼浇筑，孔桥西全幅沥青下面层摊铺，苏陈桥-孔桥北半幅沥青下面层摊铺及北侧非机动车道基层砼浇筑。	达进度
3	市二附中南侧出入口工程	729	468		468		已完工

## 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（7月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		7月份进展情况		备注
			年度投资	7月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
4	第12届江苏省连云港园艺博览会泰州展园及园事花事项目	600	600		600		已完工
5	省运会城市更新工程--中山文化园	805	520		520		已完工
6	凤城河截污行动管网工程	3521	1900		1900		已完工
7	周山河新城生活垃圾中转站工程	1488	927		927		已完工
8	宣堡港整治工程（高港段）	10017	5000	完成全线河道疏浚，累计完成工程量90%。	4700	完成全线河道疏浚，累计完成工程量90%。	达进度
9	姜溱河综合整治工程	11717	5500	累计完成河道护岸24公里及盖梁浇筑6公里，完成总工程量70%。	4600	累计完成河道护岸24公里及盖梁浇筑20公里，完成总工程量80%。	达进度
10	幸福闸拆建工程（长江防洪）	2342	1580	闸站零星配套工程施工，自动化设备安装，计划完成工程量80%。	1400	闸站零星配套工程施工，自动化设备安装，计划完成工程量80%。	达进度

# 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（7月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		7月份进展情况		备注
			年度投资	7月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
11	市梅兰幼儿园新建工程	12567	6400	地下室室内装修。	5464	南北教学楼幕墙、水电、消防、空调及智能化等装修，已完成总工程量的84%。	达进度
12	田家炳实验中学改扩建工程	14593	7000	外墙涂料完成50%，室内吊顶完成80%。	5650	外墙涂料完成50%，室内吊顶完成80%，操场和室外管网施工中。	达进度
13	市中西医结合医院（市公共卫生临床中心）改扩建工程	60082					前期工作
14	市疾病预防控制中心检测能力提升工程	4010	2600	玻璃隔断。	1723	微生物楼：屋面风管管道安装达80%，室内保温施工完成，2-4层墙体砌筑完成。 理化楼：1-5层梁、柱包钢加固、粉刷完成，室内隔墙完成80%，1-4层电气桥架及配管安装95%，玻璃隔断龙骨安装完成，玻璃定制已完成。	达进度
15	市人民医院新院区二期工程	73650	34849	屋面工程。	27320	屋面工程，室内安装专业线管布置均已完成。	达进度
16	市妇幼保健院新建工程	48650	21500	东、西塔5-8层内装水电施工。	15200	东、西塔5-8层内装水电施工，净化工程四层土建墙体砌筑完成30%。	达进度

## 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（7月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		7月份进展情况		备注
			年度投资	7月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
17	市残疾人康复中心改造工程	1256	650		650		已完结
18	市社会福利中心二期工程	29684	9000	失能老人区地下室封顶。	4000	儿童康教区：主体结构完工，二次结构施工至二层。失能老人区：地下室区域施工至结构二层，非地下室区域施工至结构四层。	达进度
19	市殡仪馆扩建工程	7779	3835	二层结构完成，主体封顶。	1000	三层楼板砼浇筑完成，三层柱屋面梁板正在支模；一层正负零以下墙体砌筑，土方回填正在施工；消防水池主体完成，外墙防水施工，近期主体封顶。	滞后
20	泰州军分区综合楼危楼重建	3414	2400	四层主体。	1100	五层墙柱、六层结平钢筋绑扎完成。	达进度
21	泰州市水上搜救中心应急搜救远程指挥中心和备勤用房	1783	1250	地下室完工。	646	一层柱钢筋绑扎完成。	达进度
22	市公安局监管场所改造工程	1847	1780	确保临时用电不受影响情况下，对母线接入至各动力柜并安装调试，监区门禁识别系统更换。	300	母线槽安装。	滞后

## 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（7月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		7月份进展情况		备注
			年度投资	7月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
23	市公安局后勤设施改造	900	900	操作间1、2层装修完成，对就餐区域进行改造。		采购文件会签。	滞后未开工
24	姜堰南绕城（盐靖高速至新229省道段）快速化改造	275603	12600		12600		已完工
25	姜高速公路改扩建工程	107221	33073	完成新建半幅路基路面，实现交通转换。	24159	完成新建半幅路基路面，实现交通转换，项目整体形象进度完成约70.7%。	达进度
26	垃圾分类收集后端处理工程	68813	57785	4#~6#外窗、屋面瓦、防火涂料、外墙板安装，1~3#内饰面工程、屋面工程。	20251	4#、5#楼车间管桩施工完成，4#楼车间基础承台、地梁砼浇筑完成，5#楼车间水泥搅拌桩累计完成498根。	滞后
27	东风北路快速化改造	322523	90000	一期：继续箱梁施工，主桥挂篮悬浇完成至70%，同步进行排水管道、路基灰土施工。二期：永晖路天桥桩基施工。	28000	一期：继续箱梁施工，主桥挂篮悬浇完成至70%，同步进行排水管道、路基灰土施工。二期：永晖路天桥桩基施工6根，完成至37.5%。	达进度

# 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（7月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		7月份进展情况		备注
			年度投资	7月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
28	武警泰州支队机关和教导队整体迁建	24800	6799		5900		已完结
29	市春晖初中新建工程	28689	18689	内装完成90%，外墙施工完成。	12700	外墙铝板安装及真石漆施工基本完成，室内吊顶、腻子粉刷及瓷砖铺贴正在施工。	滞后
<b>二</b>	<b>新开工项目32项</b>	<b>255643</b>	<b>72741</b>		<b>936</b>		
1	353省道海陵段安全照明工程	1200	960	路灯基础施工。		正在进行路灯基础、管道预埋、接线井等施工。	达进度 7月已开工
2	公交微枢纽示范工程	513	410	发布工程招标公告、开标。		需求公告已发布，施工图设计已完成，待概算批复后即可申请许可。	滞后 9月开工
3	海陵路、鼓楼路（永定路-凤凰路）临街立面整治工程	2800	2240	编制采购文件。	8		暂缓实施
4	凤城悦天地及周边区域道路和环境改造提升工程	9640	7710	紫霞山路管道、路基施工，紫金路管道、路基处理。		已确定施工、监理单位，待土地划拨手续公示到期后办理施工许可证。	滞后 6月未开工
5	迎宾路改造提升工程	4000	1800	进行初步设计、概算报审。		已完成方案设计，LG发函要求解决停车难问题。分别按红线宽度25米和增加车位设计了两个方案，因建设内容和造价问题，上城建例会明确。	滞后 11月开工

## 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（7月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		7月份进展情况		备注
			年度投资	7月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
6	乐享园林及滨河绿道工程	6780	5420	发布施工招标公告。		已完成施工、监理招标文件编制。	滞后 9月开工
7	拆墙透绿工程	450	360	完成工程量的30%。	78	已完成工程量30%。原围墙拆除及垃圾外运完成，围挡搭设完成，中庭回填土完成60%，管沟开挖完成30%。	达进度 6月已开工
8	周山河污水泵站建设工程	600	480	完成确定施工、监理单位。		工程方案设计5月下旬已报送至高新区自规局审查，至今未取得批复。	滞后 6月未开工
9	泰州城区（活力轴核心区）2023年污水管网提升改造工程	5700	4560	发布施工、监理招标公告，并确定相应单位。		已组织招标文件审查，发布施工、监理招标公告，并确定相应单位。	达进度 8月开工
10	2023年雨污水管网更新改造工程	4800	3840	发布施工、监理招标公告，并确定相应单位。		完成施工图初审。	滞后 8月开工
11	市直养护道路管网维修工程	1300	1040	管道铺设与回填。	280	钢板桩支护347米，管道开挖310米，管道铺设254米。	达进度 4月已开工
12	南官河滨河道道路接通工程	8400	2000	施工图设计。		组织自规、水利、交警、园林等相关方案审查单位召开会商会议，计划8月31日前完成施工图审查。	滞后 11月开工

## 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（7月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		7月份进展情况		备注
			年度投资	7月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
13	济川东路东延工程	3000	800	施工图设计，办理土地农转用手续。		施工图设计已完成，可研已报送，待批复后由属地政府办理土地手续。	滞后 11月开工
14	红旗大道接线工程	5000	1500	施工单位招标。		概算评审已经批复，需求公告已发布。正在开展施工图许可，待许可批复后即组织施工单位招标工作。	滞后 10月开工
15	泰祥路（凤凰路-永定路段）新建工程	4370	500	编制施工图初稿，概算报审，办理土地征收。		施工图初稿已完成，概算已报审。土地手续由城投公司负责办理。	滞后 11月开工
16	永兴路（泰祥路-环城东路段）新建工程	3170	500	编制初步设计初稿，办理土地征收。		初步设计初稿已完成，土地手续由城投公司负责办理。	滞后 11月开工
17	城市更新工程	9800	9800				方案研究
18	儿童友好城市护学空间工程	1300	1040	实验学校休息廊道基础施工，凤凰小学休息廊道基础施工。	290	实验学校风雨廊基础承台、短柱砼浇筑回填完成；凤凰小学风雨廊完成8个基础浇筑。	达进度 7月已开工
19	2023年体育为民突破行动健身设施建设工程	600	480	发布施工招标公告。		7月26日已发布施工采购公告。	滞后 6月未开工

## 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（7月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		7月份进展情况		备注
			年度投资	7月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
20	生产河整治工程	20000	4000	完成初步设计审查。		完成初步设计审查。	达进度 10月开工
21	九龙河（九里沟）城西段整治工程	4600	3000	完成施工图审查。		完成施工图审查。	达进度 8月开工
22	引江河应急备用水源地保护区鲍徐桥达标整治工程	191	191	基坑开挖，基槽施工，完成投资30%。	25	完成2座水池主体浇筑，完成投资60%。	达进度 4月已开工
23	市水行政执法长江杨湾基地工程	3000	1000	完成初步设计编制。		完成初步设计编制。	达进度 9月开工
24	高新区高级中学建设工程（省口岸中学迁建工程）	67000	5000	初步设计招标。		初步设计招标工作已完成。	达进度 11月开工
25	洪泽湖路幼儿园新建工程	11000	4000	施工单位进场，临设搭设。	10	已确定施工、监理单位，施工单位已组织进场，组建项目部，搭设临时设施。	达进度 7月已开工
26	市直学校隐患校舍加固改造工程	4000	3200	施工图设计。		完成施工图设计，并报审。	达进度 9月开工
27	市科技馆配电房升级改造工程	473	380	组织进场施工，搭设临时用电。		完成施工采购文件编制并通过内部审查，于8月4日发布政府采购公告，确保年度目标完成。	滞后 6月未开工

## 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（7月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		7月份进展情况		备注
			年度投资	7月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
28	泰州技师学院教学楼加固维修改造工程	3500	2000	完成施工图审查。		项目因原建筑无产权证，未经消防、竣工验收，部分楼宇原结构蓝图缺失等原因暂停，目前正在由校方报告市政府决策下一步工作计划。	滞后 9月开工
29	市政府主楼采光顶改造工程	430	240	完成施工图设计。			暂缓实施
30	市公安局应急装备物资储备仓库改造工程	2500	2000	对招标代理、设计、监理等服务单位进行招标。		编制可行性研究报告。	滞后 9月开工
31	轻武器射击场及民兵装备仓库改造工程	359	290	完工。	220	仓库已完成竣工验收。靶场因部队演习，轻武器射击场打靶使用，暂处于停工状态，该项目竣工时间申请调整至9月底。	滞后 4月已开工
32	泰州市餐厨废弃物处理扩建工程	65167	2000	征地材料上报省自然资源厅。	25	特许经营实施方案评审会已召开，正在根据专家意见修改，计划修改完成后，上报市城管局。	滞后 11月开工