

附件

## 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（8月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		8月份进展情况		备注
			年度投资	8月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
	合计61项	1398828	412596		214087		
一	结转项目29项	1143185	339855		212204		
1	迎春公园人防疏散基地工程	14549	8000	幕墙施工，绿化造型堆土完成，室外铺装基层施工。	2025	完成东侧场地绿化造型堆土、停车场透水混凝土施工，河道开挖完成70%，宣教馆、指挥用房幕墙铝板安装。	达进度
2	市区北部环保保障通道工程	9553	4250	苏红路交安施工，通扬路人行道施工。	3925	苏红路：已完工。 通扬路：雨水管道施工，孔桥-苏红路南半幅沥青下面层摊铺，人行道、侧平石施工。	达进度
3	市二附中南侧出入口工程	729	468		468		已完工
4	第12届江苏省连云港园艺博览会泰州展园及园事花事项目	600	600		600		已完工
5	省运会城市更新工程--中山文化园	805	520		520		已完工
6	凤城河截污行动管网工程	3521	1900		1900		已完工

# 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（8月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		8月份进展情况		备注
			年度投资	8月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
7	周山河新城生活垃圾中转站工程	1488	927		927		已完工
8	宣堡港整治工程（高港段）	10017	5000	完成沿线码头、下水等附属物工程，累计完成95%。	4750	完成沿线码头、下水等附属物工程。完成总工程量95%。	达进度
9	姜溱河综合整治工程	11717	5500	累计完成河道护岸28公里及护岸盖梁浇筑15公里，完成总工程量75%。	4900	完成河道护岸28公里、护岸盖梁浇筑22公里。完成总工程量85%。	达进度
10	幸福闸拆建工程（长江防洪）	2342	1580	堤防道路施工，绿化施工，计划完成总工程量90%。	1500	堤防道路、绿化施工。完成总工程量90%。	达进度
11	市梅兰幼儿园新建工程	12567	6400	竣工验收。	6400		已完工
12	田家炳实验中学改扩建工程	14593	7000	操场完成，室内涂料、地砖完成80%，室外管网、道路施工。	6650	完成操场基础，室内及卫生间墙砖镶贴、实验室吊顶，室内涂料、地砖完成80%，室外管网、道路正在施工。	达进度
13	市中西医结合医院（市公共卫生临床中心）改扩建工程	60082					前期工作
14	市疾病预防控制中心检测能力提升工程	4010	2600	新风机安装。	2123	完成通风、空调安装。	达进度

# 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（8月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		8月份进展情况		备注
			年度投资	8月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
15	市人民医院新院区二期工程	73650	34849	外墙抹灰。	29320	完成外墙抹灰，内装管线安装20%。	达进度
16	市妇幼保健院新建工程	48650	21500	东、西塔5-8层内装土建施工。	19060	东、西塔5-8层内装土建施工，室外配套完成20%，净化工程完成10%。	达进度
17	市残疾人康复中心改造工程	1256	650		650		已完工
18	市社会福利中心二期工程	29684	9000	失能老人三层结构。	5800	完成儿童区三层内墙板及二层外墙板施工；失能老人护理区主体结构封顶。	达进度
19	市殡仪馆扩建工程	7779	3835	墙体砌筑，屋面施工，主体验收。	1200	主体封顶，屋面模版拆除，一二层墙体砌筑。	滞后
20	泰州军分区综合楼危楼重建	3414	2400	主体封顶。	1500	主体已封顶。	达进度
21	泰州市水上搜救中心应急救援远程指挥中心和备勤用房	1783	1250	二层主体结构。	696	二层主体结构已完成，屋面浇筑完成(主体已封顶)。	达进度
22	市公安局监管场所改造工程	1847	1780	母线槽整体架设完毕，配电房基础施工，监区内远程会见室装修改造。	300	完成拘留所、戒毒所母线槽施工，二标段仍待住建重新评审并确定后期结果。	滞后
23	市公安局后勤设施改造	900	900	就餐区域改造完成，对外立面改造并进行加固处理，增加两附属楼室外电梯。		进场施工。	滞后

## 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（8月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		8月份进展情况		备注
			年度投资	8月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
24	姜堰南绕城（盐靖高速至新229省道段）快速化改造	275603	12600		12600		已完工
25	姜高公路改扩建工程	107221	33073	进行老路病害处理、加铺。	27320	完成工程量73%。其中完成水稳上基层83%、沥青下面层68%、桥梁桩基98%、墩柱96%、桥面铺装55%、混凝土护栏57%。	达进度
26	垃圾分类收集后端处理工程	68813	57785	工艺设备安装，室外管网工程，厂房地面工程。	22551	完成4#楼可回收物及大件垃圾处理车间基础管桩、承台、地梁、基础砖墙、土方回填；完成5#楼建筑垃圾及装修垃圾处置车间9-30轴/A-Q轴基础承台、地梁浇筑，1-9轴/A-Q轴基槽土方挖运，垫层砼浇筑。	滞后
27	东风北路快速化改造	322523	90000	一期：继续箱梁施工，主桥挂篮悬浇完成至85%，同步进行排水管道、路基灰土施工。 二期：隧道围护结构施工。	34020	一期：完成主桥挂篮悬浇90%，继续箱梁施工，同步进行排水管道、路基灰土施工。 二期：隧道围护结构施工。	达进度
28	武警泰州支队机关和教导队整体迁建	24800	6799		6799		已完工
29	市春晖初中新建工程	28689	18689	内装施工完成，室外配套施工完成，竣工验收。	13700	外墙施工已完成，内装施工基本完成，室外配套完成50%。	滞后

## 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（8月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		8月份进展情况		备注
			年度投资	8月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
二	新开工项目32项	255643	72741		1883		
1	353省道海陵段安全照明工程	1200	960	路灯基础施工。		路灯基础、管道预埋、接线井等施工。	达进度 7月已开工
2	公交微枢纽示范工程	513	410	确定施工单位并做好施工准备。		预计9月初发布招标公告，9月底确定施工单位。	滞后 9 月开工
3	海陵路、鼓楼路（永定路-凤凰路）临街立面整治工程	2800	2240		8		暂缓实施
4	凤城悦天地及周边区域道路和环境改造提升工程	9640	7710	对紫霞山路、紫金路进行水稳施工、侧平石。	10	完成金山路、紫金路西侧路灯和道路指示牌拆除，完成金山路围挡搭建。	滞后 8 月已开工
5	迎宾路改造提升工程	4000	1800	施工图设计。		完成施工图设计。	达进度 11月开工
6	乐享园林及滨河绿道工程	6780	5420	确定施工、监理单位。		完成招标文件审查。	滞后 9 月开工
7	拆墙透绿工程	450	360	完成工程量的60%。	159	完成工程量的60%。	达进度 6月已开工
8	周山河污水泵站建设工程	600	480	定向管道牵引。		完成施工图审查。	滞后 6 月未开工
9	泰州城区（活力轴核心区）2023年污水管网提升改造工程	5700	4560	进场施工。	122	进场施工。	达进度 8月已开工
10	2023年雨污水管网更新改造工程	4800	3840	开工建设。		进场施工。	达进度 8月已开工

# 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（8月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		8月份进展情况		备注
			年度投资	8月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
11	市直养护道路管网维修工程	1300	1040	路基、路面恢复。	566	管道安装869米，回填605米，硷路面恢复403米。	达进度 4月已开工
12	南官河滨河道路接通工程	8400	2000	施工图设计与审查。		施工图已报审。	达进度 11月开工
13	济川东路东延工程	3000	800	施工图审查，办理土地农转用手续。		施工图已报审。	达进度 11月开工
14	红旗大道接线工程	5000	1500	确定施工单位。		预计10月份发布招标公告，10月底确定施工单位。	滞后 10 月开工
15	泰祥路（凤凰路-永定路段）新建工程	4370	500	施工图审查，办理土地征收，准备土地划拨。		水系调整方案已提交城建例会议题，待研究。	滞后 11 月开工
16	永兴路（泰祥路-环城东路段）新建工程	3170	500	编制施工图初稿，概算报审，办理土地征收。		水系调整方案已提交城建例会议题，待研究。	滞后 11 月开工
17	城市更新工程	9800	9800				方案研究
18	儿童友好城市护学空间工程	1300	1040	实验学校休息廊道、路面恢复与景观小品施工，凤凰小学休息廊道、路面恢复与景观小品施工。	678	完成所有铺装、风雨廊主体砼浇筑、廊内墙体砌筑、廊内地面砼浇筑、风雨廊钢结构安装。	达进度 7月已开工
19	2023年体育为民突破行动健身设施建设工程	600	480	计划6月进场施工。	10	目前已进场施工，搭建项目部。	滞后 8月已开工

# 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（8月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		8月份进展情况		备注
			年度投资	8月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
20	生产河整治工程	20000	4000	完成项目概算评审和施工图审查。		完成施工图审查。	达进度 10月开工
21	九龙河（九里沟）城西段整治工程	4600	3000	计划8月进场施工。		开展施工、监理等招投标。	滞后 8 月未开工
22	引江河应急备用水源地保护区鲍徐桥达标整治工程	191	191		25		达进度 4月已开工
23	市水行政执法长江杨湾基地工程	3000	1000	完成初步设计，概算及施工图审查。		完成初步设计及概算评审。	滞后 9 月开工
24	高新区高级中学建设工程（省口岸中学迁建工程）	67000	5000	初步设计。		正在编制初步设计方案。	达进度 11月开工
25	洪泽湖路幼儿园新建工程	11000	4000	支护施工，并开始降水。	50	调整施工工艺。正在进行工程桩、支护施工，同步实施降水。	达进度 7月已开工
26	市直学校隐患校舍加固改造工程	4000	3200	发布施工招标公告。		已发布招标公告。	达进度 9月开工
27	市科技馆配电房升级改造工程	473	380	计划6月进场施工。	10	已完成设备采购，正在拆除原配电房设备。	达进度 8月已开工
28	泰州技师学院教学楼加固维修改造工程	3500	2000	确定施工单位和监理单位。		该项目因原建筑无产权证，未经消防、竣工验收，部分楼宇原结构蓝图缺失等原因暂停，目前由市技师学院负责与市政府相关部门对接。	滞后 9 月开工
29	市政府主楼采光顶改造工程	430	240				暂缓实施

## 泰州市2023年市级政府投资项目进度情况月报表（8月份）

单位：万元

序号	项目名称	总投资	2023年计划		8月份进展情况		备注
			年度投资	8月份建设目标	当年累计完成投资	当前形象进度	
30	市公安局应急装备物资储备仓库改造工程	2500	2000	项目开展招标。		完成可行性研究报告批准。	滞后 9月开工
31	轻武器射击场及民兵装备仓库改造工程	359	290		220	民兵装备仓库已完工，因武警支队申请使用射击场，暂停施工。	滞后 4月已开工
32	泰州市餐厨废弃物处理扩建工程	65167	2000	初步设计概算报财政局评审。	25	待市政府确定污泥处置方案。	滞后 11月开工