

附件

1-3月市级政府投资项目进度情况月报表

单位：万元

序号	项目名称	总投资	年度计划投资	一季度形象进度
	合计54项	1714416	386933	
一	结转项目31项	802465	217551	
1	红旗大道接线工程	3838	3500	常态化开展安全巡查。姜堰区正在办理土地手续。
2	东风路北段快速化改造工程	322523	60000	梅兰路、育才路、济川路隧道主体结构完成分别完成54%、42%、23%。
3	垃圾分类收集后端处理工程	68813	12300	主厂房装饰装修完成50%，污水处理站及管网施工完成60%，道路土建施工50%；可回收分拣(预处理)等生产线的主设备安装完成。
4	凤城悦天地及周边区域道路和环境改造提升工程	8165	2900	完成金山路路基灰土、雨水管网施工，完成紫霞山路路基灰土施工。
5	迎宾路改造工程 (春晖路-金马路段)	3837	2130	围挡搭设。
6	济川东路新建工程 (京泰路-先锋河西段)	2614	1940	海陵区正在办理土地手续。
7	泰祥路新建工程 (凤凰路-永定路段)	4938	3000	雨水管道施工，翻身河桥桩基施工。
8	永兴路新建工程 (泰祥路-环城东路段)	1987	1600	城投集团正在办理土地手续。
9	南官河滨河道断头路接通工程一期 (凤凰路-永晖路)	2475	1700	完成桥梁下部结构、梁板预制，道路土方开挖，绿化苗木迁移。
10	城区疏堵微整工程	916	510	施工前准备。
11	活力轴道板砖改造工程	2385	1490	体育局与农贸市场围挡搭设。
12	市区乐享园林及滨河绿道畅达工程	6623	2530	除泰山公园西南角节点外，其余节点完工。
13	主城区老旧小区雨污分流改造工程	133760	48940	完成沁莲花园等6个小区地下管线测绘。
14	生产河治理工程	21715	15200	完成4公里河道治理。累计完成总工程量30%。

1-3月市级政府投资项目进度情况月报表

单位：万元

序号	项目名称	总投资	年度计划投资	一季度形象进度
15	九龙河（九里沟）城西段整治工程	4598	1800	完成河道疏浚2.9公里及河道护坡5公里，完成桥梁下部结构、滚水坝铺装及排水管网施工。累计完成总工程量60%。
16	市水行政执法长江杨湾基地工程	2695	2000	完成栈桥施工平台搭设、刚护筒埋设及水下抛石清理；趸船及执法艇主船体预制。累计完成工程量35%。
17	东进河排涝泵站建设工程	1535	1535	完成施工监理招标。
18	中子河王庄河水环境提升工程	1046	1046	完成施工便道、王庄河道拦河围堰及河道排水，局部施工围挡。累计完成总工程量10%。
19	高新区高级中学建设项目（省口岸中学迁建项目）	67000	16000	完成场地平整、试桩和桩基图纸。
20	洪泽湖路幼儿园建设项目	9906	4580	完成主体结构。
21	市直学校隐患校舍加固改造工程	3616	2150	实验学校整改中，三中完成竣工验收，机电高职基本完工。
22	技师学院教学楼等建筑物加固维修改造工程	3500	1800	正在方案设计。
23	市社会福利中心二期工程	29684	7000	完成儿童区墙面粉刷，老人区房间部位吊顶主次龙骨安装。
24	妇幼保健院新建工程	73650	11800	完成室内装饰及室外配套工程，净化工程设备安装扫尾。
25	城区排水设施建设一期工程	7200	5000	正在开挖沟槽。
26	御园路积水点整治工程	1153	420	雨污主管完成80%，支管完成30%，道路恢复完成50%。
27	泰州城区(活力轴核心区)2023年污水管网提升改造工程	5545	1490	完成两段管道回填，最后一段开挖铺管。
28	中心城区2023年雨污水管网更新改造工程	4646	1370	完工。
29	市委党校安全维修改造工程	549	450	已完成方案设计。
30	科学发展观展示馆修缮工程	340	220	气体灭火器更换完成，弱电智能化线路排查。
31	市公安局应急装备物资储备仓库改造工程	1213	1150	室内钢结构主体工程施工。

1-3月市级政府投资项目进度情况月报表

单位：万元

序号	项目名称	总投资	年度计划投资	一季度形象进度	
二	新开工项目23项	911951	169382		
1	泰州市高铁南站综合交通枢纽	站房及同步实施工程	118160	35600	完成项目建议书编制。
		地方配套客运枢纽工程	138900	15900	完成项目建议书编制。
		地方配套市政道路工程	258800	47100	已取得涉铁工程项目建议书批复、确定勘察和初步设计单位，已发布配套市政道路、姜高路二期项目招标计划。
2	涉铁（北沿江高铁）道路工程	32222	5000	已取得项目建议书批复。	
3	多式联运集疏运项目一期工程（泰州西站货场扩能改造项目）	21000	5000	已取得项目建议书批复，办理预审选址及红线，征地公告一告，省铁集团批复项目立项。	
4	多式联运集疏运项目一期工程（232省道泰州城区段）	63000	5000	开展分期建设前期对接工作，编制分期建设工可报告调整文本。	
5	人民路改造工程（光孝寺北门-鼓楼路段）	4000	2000	开展施工图设计。	
6	育才路改造工程（春兰路-知春路段）	4500	2250	开展施工图设计。	
7	公厕升级改造工程	200	200	完成图纸设计。	
8	市殡仪馆公共设施改造工程	630	630	完成施工图设计，正在进行概算编制和报审工作。	
9	第十三届江苏省（无锡）园艺博览会泰州展园系列花事园事项目	600	300	开展方案设计。	
10	乐享园林二期工程	4480	2000	开展设计招标。	
11	城市家具统一提升试点示范工程	2200	1000	完成项目建议书编制。	
12	中国盆景博物馆（筹）建设一期工程	2800	1000	开展方案设计。	
13	通南地区引排能力提升工程（南官河闸站工程）	66027	10000	完成勘察设计招标。	
14	两泰官河（纪沟桥-生产河段）整治工程	8500	2500	编制可研报告文本。	

1-3月市级政府投资项目进度情况月报表

单位：万元

序号	项目名称	总投资	年度计划投资	一季度形象进度
15	南干河（两泰官河-高港与姜堰交界段）整治工程	4500	1300	编制可研报告文本。
16	凤凰河清淤轮浚工程	2000	1000	完成勘察设计招标。
17	实验中学新建教学楼宿舍楼及生活设施项目	47800	3000	取得项目建议书批复。发布设计招标公告。
18	市第二中学新建教学楼和食堂项目	6600	3000	发布设计招标公告，开展方案设计。编制社会稳定风险评估报告。
19	市第六人民医院建设项目	109535	16500	规划建筑设计方案已报市自规局待批。
20	市区儿童友好城市护学空间（二期）	1352	1352	完成设计招标。
21	2024年体育为民突破行动项目	750	750	原方舱医院正在拆除。确定设计单位。
22	市直养护范围道路排水设施建设工程	11895	6000	施工图已上传图审中心。
23	引江河跨河桥梁除险加固工程	1500	1000	完成桥梁检测招投标。