

附件

1-10月份市级政府投资项目进度情况月报表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资 | 2023年计划 | | 10月份进展 | |
|----|----------------------------|-----------------|---------|---------|---------------------|----------|-----------------------|
| | | | | 年度投资 | 10月份建设目标 | 当年累计完成投资 | 形象进度 |
| | 合计66项 | | 1551308 | 456876 | | 300454 | |
| 一 | 结转项目29项 | | 1143185 | 339855 | | 260867 | |
| 1 | 迎春公园人防疏散基地工程 | 市住建局 (市工管中心) | 14549 | 8000 | 室内布展施工完成,景观绿化施工前准备。 | 3520 | 景观绿化堆土造型基本完成,室内布置施工。 |
| 2 | 市区北部环保保障通道工程 | | 9553 | 4250 | 通扬路人行道板砖。 | 4075 | 苏红路已完工;通扬路完成人行道道板砖铺装。 |
| 3 | 市二附中南侧出入口工程 | | 729 | 468 | | 468 | |
| 4 | 第12届江苏省连云港园艺博览会泰州展园及园事花事项目 | | 600 | 600 | | 600 | |
| 5 | 省运会城市更新工程-中山文化园 | 市住建局 (市工管中心) | 805 | 520 | | 520 | |
| 6 | 凤城河截污行动管网工程 | | 3521 | 1900 | | 1900 | |
| 7 | 周山河新城生活垃圾中转站工程 | 市城管局 城投集团 | 1488 | 927 | | 927 | |
| 8 | 宣堡港整治工程(高港段) | 市水利局 (市水建处) | 10017 | 5000 | | 5000 | |

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资 | 2023年计划 | | 10月份进展 | |
|----|--------------------------|-------------------------|-------|---------|-------------------------|----------|---------------------------|
| | | | | 年度投资 | 10月份建设目标 | 当年累计完成投资 | 形象进度 |
| 9 | 姜溱河综合整治工程 | 市水利局 (市水建处) | 11717 | 5500 | 完成总工程量90%。 | 5500 | |
| 10 | 幸福闸拆建工程(长江防洪) | | 2342 | 1580 | | 1580 | |
| 11 | 市梅兰幼儿园新建工程 | 市教育局 市住建局 (市工管中心) | 12567 | 6400 | | 6400 | |
| 12 | 田家炳实验中学改扩建工程 | | 14593 | 7000 | 扫尾完工。 | 6950 | |
| 13 | 市中西医结合医院(市公共卫生临床中心)改扩建工程 | 市卫健委 市住建局 (市工管中心) | 60082 | | | | |
| 14 | 市疾病预防控制中心检测能力提升工程 | | 4010 | 2600 | 保洁、调试。 | 2580 | 主体工程已完成,设备调试,保洁工作。 |
| 15 | 市人民医院新院区二期工程 | | 73650 | 34849 | 外墙幕墙骨架。 | 33320 | 完成外幕墙骨架安装,内装开始分隔墙板及吊顶骨架。 |
| 16 | 市妇幼保健院新建工程 | 市卫健委 城投集团 | 48650 | 21500 | 1-4层内装水电、9-12层地面、后配套施工。 | 21060 | 1-4层内装水电施工,9-12层地面、后配套施工。 |
| 17 | 市残疾人康复中心改造工程 | 市残联 市住建局 (市工管中心) | 1256 | 650 | | 650 | |
| 18 | 市社会福利中心二期工程 | 市民政局 市住建局 (市工管中心) | 29684 | 9000 | 失能老人区主体结构。 | 7750 | 儿童区内部装修,失能老人区完成二次构件施工。 |

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资 | 2023年计划 | | 10月份进展 | |
|----|------------------------------|--------------------------|--------|---------|--|----------|--------------------------------------|
| | | | | 年度投资 | 10月份建设目标 | 当年累计完成投资 | 形象进度 |
| 19 | 市殡仪馆扩建工程 | 市民政局 | 7779 | 3835 | 寄存架进场安装，建筑内装修施工，外墙施工并完成落架，室外综合管线施工，硬质基础施工。 | 1620 | 完成屋面防水层施工，内、外墙抹灰施工，风管安装。 |
| 20 | 泰州军分区综合楼危楼重建 | 泰州军分区 市住建局 (市工管中心) | 3414 | 2400 | 外幕墙工程。 | 2200 | 室内吊顶、外幕墙涂料施工，消防管道、桥架施工完成60%。 |
| 21 | 泰州市水上搜救中心 应急搜救远程指挥中心和备勤用房 | 泰州海事局 市住建局 (市工管中心) | 1783 | 1250 | 内外粉刷及保温。 | 910 | 内装施工，外墙保温施工完成80%。 |
| 22 | 市公安局监管场所改造工程 | 市公安局 | 1847 | 1780 | 配电房完工，监室调试。 | 600 | 母线槽连廊建设，监区智能化改造。 |
| 23 | 市公安局后勤设施改造 | | 900 | 900 | 对院内路面基层进行处置，并对雨、污水进口局部提升。 | 400 | 完成室内吊顶装修，院内路面白改黑，雨污管网改造，电梯安装。 |
| 24 | 姜堰南绕城（盐靖高速至新229省道段）快速化改造 | 市交通局 | 275603 | 12600 | | 12600 | |
| 25 | 姜高速公路改扩建工程 | | 107221 | 33073 | 完成剩余路面水稳、沥青摊铺。 | 31578 | 整体进度完成85.5%。其中：沥青面层基本完成，绿化种植、机电路灯安装。 |
| 26 | 垃圾分类收集后端处理工程 | 市城管局 | 68813 | 57785 | 配套工程、道路沥青层、工艺设备试运行。 | 30251 | 4#楼整体完成50%。 5#楼整体完成23%。 |

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资 | 2023年计划 | | 10月份进展 | |
|----|-----------------------|-----------------|--------|---------|---|----------|--|
| | | | | 年度投资 | 10月份建设目标 | 当年累计完成投资 | 形象进度 |
| 27 | 东风北路快速化改造 | 城投集团 | 322523 | 90000 | 一期：高架桥完成至90%，路基灰土、排水管道、水稳施工。二期：高架桥下部结构完成至40%。 | 54409 | 一期：高架桥完成至92%，路基灰土、排水管道、水稳施工。二期：高架桥下部结构完成至100%。 |
| 28 | 武警泰州支队机关和教导队整体迁建 | 城投集团 | 24800 | 6799 | | 6799 | |
| 29 | 市春晖初中新建工程 | 市教育局 城投集团 | 28689 | 18689 | 原计划8月份完工。 | 16700 | 完成田径场、运动场混凝土施工、东侧道路浇筑、足球场整平，开始铺设草皮。 |
| 二 | 新开工项目37项 | | 408123 | 117021 | | 39587 | |
| 1 | 353省道海陵段安全照明工程 | 市交通局 (市交建中心) | 1200 | 960 | | 960 | |
| 2 | 公交微枢纽示范工程 | | 513 | 410 | 房建施工。 | 2 | 万达、韵梅苑微枢纽完成围挡搭设、安全警示标志及交通引导标志安装。 |
| 3 | 凤城悦天地及周边区域道路和环境改造提升工程 | 市住建局 (市工管中心) | 9640 | 7710 | 紫霞山路、紫金路人行道施工，金山路管道施工。 | 740 | 紫金路完成全幅围挡，老路面、老路基拆除，雨污水管道施工；金山路完成老路面、老路基拆除，污水管道施工。 |
| 4 | 迎宾路改造提升工程 | | 4000 | 1800 | 发布施工招标公告，确定施工单位。 | | 完成招标文件初稿。 |

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资 | 2023年计划 | | 10月份进展 | |
|----|-----------------------------|-----------------|------|---------|--|----------|--|
| | | | | 年度投资 | 10月份建设目标 | 当年累计完成投资 | 形象进度 |
| 5 | 乐享园林及滨河绿道工程 | 市住建局 (市工管中心) | 6780 | 5420 | 翰林、万象、文泰立体绿化结构安装,泰州大道土地清理、绿化种植,完成凤凰河、周山河、南官河桥沿线5座桥下灰色空间,完成三河绿道对外连接30%。 | | 进场施工。 |
| 6 | 拆墙透绿工程 | | 450 | 360 | | 360 | |
| 7 | 周山河污水泵站建设工程 | | 600 | 480 | 污水泵进场。 | 30 | 开挖沟槽。 |
| 8 | 泰州城区(活力轴核心区)2023年污水管网提升改造工程 | | 5700 | 4560 | 安装管道施工。 | 1140 | 完成西谢路开挖,泰州大道辅道开挖施工;鼓楼南路机械螺旋缠绕、光固化、热塑完成41%。 |
| 9 | 2023年雨污水管网更新改造工程 | | 4800 | 3840 | 安装管道施工。 | 935 | 迎春路开挖11处,青年路开挖2处,济川路开挖3处,永兴路开挖3处。累计完成28%。 |
| 10 | 市直养护道路管网维修工程 | | 1300 | 1040 | 完工。 | 1040 | |
| 11 | 南官河滨河道路接通工程 | | 8400 | 2000 | 确定施工单位。 | | 完成施工招标文件编制并组织过会审查。 |
| 12 | 济川东路东延工程 | | 3000 | 800 | 确定施工、监理单位。 | | 概算评审和预算编制。 |

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资 | 2023年计划 | | 10月份进展 | |
|----|------------------------|-------------------------|-------|---------|----------------------------|----------|-------------------------------------|
| | | | | 年度投资 | 10月份建设目标 | 当年累计完成投资 | 形象进度 |
| 13 | 红旗大道接线工程 | 市交通局 (市交建中心) | 5000 | 1500 | 路基清表。 | 27 | 地面清表。 |
| 14 | 泰祥路(凤凰路-永定路段)新建工程 | 市住建局 (市工管中心) | 4370 | 500 | 确定监理、施工单位。 | | 完成施工、监理招标文件初稿。 |
| 15 | 永兴路(泰祥路-环城东路段)新建工程 | | 3170 | 500 | 编制工程量清单初稿。 | | 完成工程量清单初稿编制。 |
| 16 | 儿童友好城市护学空间工程 | 市住建局 (市工管中心) | 1300 | 1040 | | 1040 | |
| 17 | 2023年体育为民突破行动健身设施建设工程 | 市体育局 市住建局 (市工管中心) | 600 | 480 | 设备安装。 | 98 | 完成小轮车场地滑台面层、北侧滑台造型基础垫层浇筑;天禄湖场地进场施工。 |
| 18 | 生产河整治工程 | 市水利局 (市水建处) | 20000 | 4000 | 完成招投标工作。 | | 已发布招投标。 |
| 19 | 九龙河(九里沟)城西段整治工程 | | 4600 | 3000 | 完成河道拦河围堰及河道护坡1公里,完成工程量10%。 | 300 | 完成河道拦河围堰及河道护坡1公里。完成工程量10%。 |
| 20 | 引江河应急备用水源地保护区鲍徐桥达标整治工程 | | 191 | 191 | | 191 | |
| 21 | 市水行政执法长江杨湾基地工程 | | 3000 | 1000 | 完成招投标并组织参建单位进场。 | | 开展招标文件编制。 |
| 22 | 高新区高级中学建设工程(省口岸中学迁建工程) | 医药高新区 (高港区) 市教育局 | 67000 | 5000 | EPC总承包招标。 | | 已开展EPC总承包招标。 |

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 总投资 | 2023年计划 | | 10月份进展 | |
|----|--------------------|--------------------------|-------|---------|---|----------|-----------------------------|
| | | | | 年度投资 | 10月份建设目标 | 当年累计完成投资 | 形象进度 |
| 23 | 洪泽湖路幼儿园新建工程 | 市教育局 市住建局 (市工管中心) | 11000 | 4000 | 地下室底板。 | 1374 | 完成地下室底板浇筑。 |
| 24 | 市直学校隐患校舍加固改造工程 | 市教育局 市住建局 (市工管中心) | 4000 | 3200 | 进场、拆除旧墙面。 | 20 | 墙体拆除10%，复合地板拆除60%。 |
| 25 | 市科技馆配电房升级改造工程 | 市科协 市住建局 (市工管中心) | 473 | 380 | 安装设备。 | 165 | B配电房送电，AB配电房倒电结束。A配电房设备拆除。 |
| 26 | 泰州技师学院教学楼加固维修改造工程 | 市人社局 市住建局 (市工管中心) | 3500 | 2000 | 拆除教学楼一二层墙体附属设备，拆除粉刷层。 | | 重新研究实施方案。 |
| 27 | 市公安局应急装备物资储备仓库改造工程 | 市公安局 | 2500 | 2000 | 概算评审报审，编制招标文件和控制价。 | | 概算评审报审，编制招标文件和控制价，完成初步设计审计。 |
| 28 | 轻武器射击场及民兵装备仓库改造工程 | 泰州军分区 市住建局 (市工管中心) | 359 | 290 | | 290 | |
| 29 | 泰州市餐厨废弃物处理扩建工程 | 市城管局 蓝德环保 | 65167 | 2000 | 办理工程规划许可证。 | 25 | 工程决策咨询服务招标，已发布第二次竞争性谈判公告。 |
| 30 | 泰州实验中学改扩建工程征拆项目 | 市教育局 医药高新区 (高港区) | 15700 | 15700 | 启动征收（搬迁）工作，组建工作专班，成立工作小组，完成房屋面积测绘确认等工作。 | | 完成房屋面积测绘确认等工作。 |
| 31 | 东进河接通工程 | 市水利局 (市水建处) | 1300 | 250 | 完成可研报告编制。 | | 完成可研报告编制。 |

| 序号 | 项目名称 | | 责任单位 | 总投资 | 2023年计划 | | 10月份进展 | |
|----|--------------------|----------------|-------------------------------|--------|---------|---------------|----------|-------------------|
| | | | | | 年度投资 | 10月份建设目标 | 当年累计完成投资 | 形象进度 |
| 32 | 中子河、王庄河水环境治理工程 | | 市水利局 (市水建处) 市住建局 海陵区 | 1000 | 500 | 完成可研报批。 | | 完成可研报批。 |
| 33 | “微实事”项目 | 城区疏堵微整工程 | 市住建局 (市工管中心) | 2090 | 710 | 编制初步设计。 | | 完成初步设计。 |
| | | 活力轴道板砖改造工程 | | 2700 | 660 | 初步设计。 | | 完成初步设计。 |
| 33 | “微实事”项目 | 御园路积水点整治工程 | | 950 | 950 | 发布施工单位招标公告。 | | 已发布施工招标公告。 |
| | | 城区排水设施建设工程(一期) | | 6830 | 3100 | 确定设计单位, 方案设计。 | | 确定设计单位, 完成方案设计初稿。 |
| 34 | 主城区老旧小区雨污分流改造工程 | | 海陵区 | 133760 | 34210 | 内楼道外立面施工。 | 30600 | 内楼道外立面施工。 |
| 35 | 科学发展观展示馆部分设施维修整治工程 | | 市住建局 (市工管中心) | 430 | 130 | 初步设计。 | | 完成初步设计文件编制。 |
| 36 | 市委党校安全维修改造工程 | | 市委党校 市住建局 (市工管中心) | 500 | 100 | 初步设计。 | | 完成初步设计文件编制。 |
| 37 | 体育中心方舱医院搬迁补偿增补项目 | | 市体育局 市住建局 (市工管中心) | 250 | 250 | | 250 | |